



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Originale

Determinazione n. 168 del 14/11/2025

**OGGETTO : LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
 PORZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
 ANNO 2024 - ULTIMAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE
 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
 LIQUIDAZIONE FATTURA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 02.01.2025 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 01/01/2025 fino al termine del mandato;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con deliberazioni n.30 e n.31 del 18/12/2023;
- il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.166 del 18/12/2023;
- il Piano degli obiettivi e della performance 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 18/03/2024;

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n.ro 118 del 07/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico di porzione della rete di pubblica illuminazione anno 2024, redatto dallo studio associato di Ingegneria Metcing, per una spesa complessiva di Euro 100.000,00= di cui Euro 68.455,08 per lavori, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza ed € 31.544,92 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 121 del 08/08/2024, è stata indetta procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, previa trasmissione di almeno 3/5 inviti a Ditte operanti nel settore;
- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 136 del 12/09/2024, del Responsabile del Settore Tecnico sono stati aggiudicati ed affidati definitivamente i lavori di efficientamento energetico di porzione della rete di pubblica illuminazione

anno 2024, a favore della Ditta Colman Luca S.R.L., con sede in Via Lombardia n. 11/B a Nembro (Bg), P.I. e C.F. 03447300165, per l'importo complessivo di Euro 52.944,46.= oltre Iva 22 % al netto del ribasso offerto del 23,34%, e considerati oneri di sicurezza per € 2.000,00= oltre iva non soggetti a ribasso;

VISTI:

- il contratto n.2/2024 di Rep. sottoscritto in data 04.11.2024;
- il verbale di inizio lavori del 10.01.2025 nel quale è stato indicato il termine contrattuale per la fine pari a 120 giorni;

DATO ATTO che l'opera è finanziata per Euro 70.000,00 con contributo del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)* – Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 ed Euro 30.000,00 con mezzi propri di bilancio;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha dichiarato ultimati in data 07.07.2025 i lavori di efficientamento energetico di porzione della rete di pubblica illuminazione anno 2024;
- in data 03.09.2025 la Direzione dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi in quanto sono stati regolarmente eseguiti, con credito complessivo pari ad Euro 51.646,48.= oltre I.V.A. 22%, da liquidare alla ditta appaltatrice;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, autorizzando la liquidazione alla Ditta Colman Luca S.R.L., senza ulteriori formalità del suddetto importo pari al saldo, come da fattura n. 224/PA del 31.08.2025 emessa in formato elettronico, a cura della ditta affidataria del lavoro e pervenuta in data 08.09.2025 con prot. 13346;

ATTESO che i capitoli 9420 e 9422 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, esercizio 2025 – coperto da FPV, presentano la necessaria disponibilità, giusto l'impegno precedentemente assunto con Deliberazione di G.C. n. 118 del 07.08.2024 (Codice: 37265) e determina n.136 del 12.09.2024 (Codice 36168) per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

VISTI:

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il CIG: B30413C7C9;
- il CUP: E52E24000410001;
- il DURC per il C.F. 03447300165 e rilasciato in regola in data 25.09.2025 e con scadenza validità 23.01.2026 - Numero Protocollo INPS_47569504;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

1. di **PRENDERE ATTO** che la Direzione dei Lavori ha dichiarato ultimati in data 07.07.2025 i lavori di efficientamento energetico di porzione della rete di pubblica illuminazione anno 2024.
2. di **APPROVARE** ad ogni effetto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto in data 03.09.2025, da cui risulta un credito netto finale pari ad Euro 51.646,48.= + Iva 22 % per complessivi Euro 63.008,71, da corrispondere a

favore della ditta Colman Luca S.R.L., con sede in Via Lombardia n. 11/B a Nembro (Bg), P.I. e C.F. 03447300165.

3. di **IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 63.008,71.= Iva compresa ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, esercizio 2025 / Residuo 2024 coperto da FPV, che presenta la necessaria disponibilità, giusto l'impegno assunto con Deliberazione di G.C. n. 118 del 07.08.2024 (Codice: 37265) e determina n.136 del 12.09.2024 (Codice 36168), dando atto che la spesa per l'opera in oggetto è finanziata per € 70.000,00 con contributo PNRR – Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 ed € 30.000,00 con mezzi propri di bilancio:

| CAPITOLO | IMPORTO |
|--|----------------|
| Cap. 9422 - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 (Codice: 37265), denominato "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione fondi PNRR" | Euro 56.144,59 |
| Cap. 9420 - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 (Codice: 37266) denominato "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione" | Euro 6.864,12 |

4. di **AUTORIZZARE** la liquidazione dell'importo di Euro 63.008,71.= alla ditta Colman Luca S.R.L., senza ulteriori formalità, come da fattura n. 224/PA del 31.08.2025 emessa in formato elettronico, a cura della ditta affidataria del lavoro e pervenuta in data 08.09.2025 con prot. 13346.

5. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

6. di **PROVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97.

7. di **DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva del servizio è regolarmente avvenuta tramite la "Piattaforma Contratti Pubblici" di ANAC.

8. di **PROVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online.

9. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del Settore Amministrativo Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.

