



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

Determinazione n. 273 del 23/12/2022

OGGETTO : **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE S. GIULIANO, DEI MOLINI, MASCAGNI E DEL VIALE RISORGIMENTO - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARI EX ART 26 DEL DL 50/22.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.15 del 26.09.2022 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 01.10.2022 fino al 31.12.2024;

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.54 dell'11.04.2022;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.41 del 19.12.2022;

CONSIDERATO che :

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di riqualificazione delle Vie S. Giuliano, dei Molini, Mascagni e del Viale Risorgimento, nel territorio di Calusco d'Adda per una spesa complessiva di Euro 280.000,00= di cui Euro 245.000,00 per lavori ed € 35.000,00 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;
- con la determinazione n. 170 del 09/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta Sangalli s.p.a. con sede a Mapello (Bg) in via San Cassiano n. 8, P.I. 00811590165 per l'importo complessivo di € 233.395,85= oltre al IVA 10 % di cui € 229.395,85= oltre iva per lavori, al netto del ribasso offerto del 4.815%, %, e considerati oneri di sicurezza per € 4.000,00= oltre iva non soggetti a ribasso;

- con la determinazione n. 191 del 22/04/2022 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1, , dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 124.955,47= oltre Iva, con un Certificato di Pagamento pari ad Euro 124.300,00= + IVA 10 % quale credito spettante alla ditta Sangalli s.p.a e liquidata la relativa fattura;
- con la determinazione n. 382 del 25/08/2022 è stata approvata la perizia di variante, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 4.815 % pari ad Euro 247.881,57= oltre IVA 10%, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la determinazione n. 228 del 24/11/2022 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2, pari al finale, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 247.881,57= oltre Iva, con un Certificato di Pagamento pari ad Euro 122.300,00= + IVA 10 % quale credito spettante alla ditta Sangalli s.p.a e liquidata la relativa fattura;

VISTO l'art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) del Decreto legge 50 del 17 maggio 2022 convertito in legge dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 in base al quale, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, per i lavori appaltati dopo la pubblicazione del detto decreto e fino al 31/12/2022, il direttore dei lavori è obbligato a contabilizzare le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il nuovo prezzario regionale aggiornato a luglio 2022.

PRECISATO, inoltre, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento all'impresa affidataria;

VISTO che il decreto sopra citato dispone, relativamente ai maggiori importi calcolati, di utilizzare, se disponibili, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nonché possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, si possono richiedere le somme mancanti al fondo previsto al comma 4 del art. 26 del decreto medesimo.

CONSIDERATO che in data 21/12/2022 la Direzione dei Lavori ha redatto due Certificati di Pagamento straordinari relativi al sal 1 e sal 2 a favore della ditta Sangalli s.p.a, calcolati quale conguaglio degli importi rimodulati sulla base del nuovo prezzario regionale pubblicato entro il 31/07/2022, di cui all'articolo l'art. 26 del DL 50 del 17 maggio 2022 conv. in L. 15 luglio 2022, n. 91, per importi pari a:

- 1) Certificati di Pagamento n. 1 relativo al sal 1 del 08/04/2022 pari a € 26.498,61= oltre Iva 10%, per complessivi € 29.148,47=;
 - 2) Certificati di Pagamento n. 2 relativo al sal 2 del 26/10/2022 pari a € 31.090,04= oltre Iva 10%, per complessivi € 34.199,04=;
- Totale € 57.588,65 = oltre Iva 10%, per complessivi € 63.347,51=,

DATO ATTO che in virtù di quanto imposto dal DL 50/22 succitato si rende necessario provvedere all'approvazione dei due certificati di pagamento straordinario con relativo impegno di spesa degli stessi fino alla concorrenza delle somme esistenti a quadro economico dell'opera oltre a quelle residue da altri interventi ovvero non utilizzate per altri interventi similari esistenti nello stesso capitolo di spesa;

ATTESO che al capitolo 9415 del Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2022-2024 esercizio 2022, sono presenti le seguenti disponibilità finanziarie:

- € 2.125,90 cod 33572 derivante da somme a disposizione dell'opera stessa non utilizzate;
- € 390,39 cod 33621 derivante da somme a disposizione non utilizzate di altra opera per il quale è stato emesso certificato di regolare esecuzione;
- € 1.369,62 cod 33907 derivante da somme a disposizione non utilizzate di altra opera per il quale è stato emesso certificato di regolare esecuzione;
- € 2.314,20 cod 34795 derivante da somme a disposizione non utilizzate di altra opera per il quale è stato emesso certificato di regolare esecuzione;
- € 26.375,02 derivanti da somme a capitolo non utilizzate per interventi similari;

per un totale di € 32.575,13;

ATTESO dunque che il CP1 straordinario pari ad € 29.148,47 è interamente coperto dalla suddetta disponibilità a capitolo e che il CP2 straordinario pari ad € 34.199,04 è coperto fino alla concorrenza di € 3.426,66 e che la parte residua pari ad € 30.772,38 sarà oggetto di richiesta al fondo ministeriale istituito e previsto dal comma 4 di cui all'articolo 26 del Decreto legge 50 del 17 maggio 2022 conv. in L. 91/2022 ed attivabile dal 1 Gennaio 2023 per i lavori realizzati e contabilizzati nel secondo semestre 2022;

RITENUTO dunque di liberare al capitolo 9415 i seguenti impegni effettuati per opere stradali ormai chiusi: € 2.125,90 cod 33572 - € 390,39 cod 33621- € 1.369,62 cod 33907 - € 2.314,20 cod 34795;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- il CIG n.ro: 8878610CBE;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

1 di **PRENDERE ATTO** che, in virtù di quanto imposto dal DL 50/22 citato in premessa, si rende necessario provvedere all'approvazione dei due certificati di pagamento straordinario con relativo impegno di spesa degli stessi fino alla concorrenza delle somme esistenti a quadro economico dell'opera oltre a quelle residue da altri interventi ovvero non utilizzate per altri interventi similari esistenti nello stesso capitolo di spesa;

2 di **LIBERARE** al capitolo 9415 i seguenti impegni effettuati per opere stradali ormai chiusi: € 2.125,90 cod 33572 - € 390,39 cod 33621- € 1.369,62 cod 33907 - € 2.314,20 cod 34795;

3 di **APPROVARE** ad ogni effetto i certificati di pagamento straordinario quale conguaglio degli importi rimodulati in base ai dettami di cui all'articolo 26 del Decreto legge 50 del 17 maggio 2022 conv. in L. 91/2022, relativo ai lavori di riqualificazione delle Vie S. Giuliano, dei Molini, Mascagni e del Viale Risorgimento, nel territorio di Calusco d'Adda per un importo totale di € 57.588,65 = oltre Iva 10%, per complessivi € 63.347,51 così suddiviso:

1) Certificati di Pagamento straordinario n. 1 relativo al sal 1 del 08/04/2022 pari a € 26.498,61= oltre Iva 10%, per complessivi € 29.148,47=;

2) Certificati di Pagamento straordinario n. 2 relativo al sal 2 del 26/10/2022 pari a € 31.090,04= oltre Iva 10%, per complessivi € 34.199,04=;

4 di **IMPEGNARE**, a favore della ditta Sangalli s.p.a. con sede a Mapello (Bg) in via San Cassiano n. 8, P.I. 00811590165, la spesa complessiva di Euro € 32.575,13= ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2022-2024 - annualità 2022 che presenta la necessaria disponibilità,:

Descrizione					Importo espresso in euro
missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	
10	05	2	02	9415	32.575,13

5 di **RICHIEDERE** al fondo Ministeriale istituito e previsto dal comma 4 di cui all'articolo 26 del Decreto legge 50 del 17 maggio 2022 conv. in L. 91/2022 ed attivabile dal 1 Gennaio 2023 per i lavori realizzati e contabilizzati nel secondo semestre 2022 la somma di € 30.772,38 non coperta dalla disponibilità finanziaria della stazione appaltante;

6 di **DEMANDARE** a successivi atti di liquidazione la corresponsione delle somme di cui ai detti CP1 e CP2 straordinari solo successivamente all'emissione delle fatture emesse in ragione della disponibilità delle somme residue di cui sopra e della somma di cui al fondo ministeriale;

7 di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

8 di **PROVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97;

9 **PROVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

10 di **TRASMETTERE** copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.