SEGNALETICA PREVISTA IN CANTIERE

LEGENDA

MODIFICA DELLA VIABILITA' SU S.P. 170 DA ATTUARSI IN ORARIO NOTTURNO CON AUSILIO DI MOVIERI PER ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E FINO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI:
- RACCORDI DELLA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
- MESSA IN OPERA DI RECINZIONE DI CANTIERE
- MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANTIERE DI COLORE GIALLO
- MESSA IN OPERA DI DELINEATORI FLESSIBILI DI MARGINE DA POSIZIONARSI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA GIALLA A PIEDE RECINZIONE - PASSO 10 M

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANTIERE DI COLORE GIALLO

CONI (INFERIORI A 2 GG LAVORATIVI) O DELINEATORI FLESSIBILI

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

FASE 2

FASE 1

100x150 cm

DA POSIZIONARE PRIMA DELL'INCROCIO CON VIA BERGAMO (S.P. 165)

PROVINCIA DI BERGAMO

150x200 cm

150x200 cm

140 m

380 m

300 m

20 m

120 m

760 m

720 m

150x200 cm

150x200 cm

PROVINCIA DI BERGAMO

SOTTO PASSO PER LA FAUNA IN ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 170 DA REALIZZARSI IN ORARIO NOTTURNO CON AUSILIO DI MOVIERI ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

PERCORSO PEDONALE CON LARGHEZZA MINIMA GARANTITA DI 150 CM

LEGENDA

- RECINZIONE DI CANTIERE H= 2.00 m CON BASAMENTO IN BARRIERA DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATO TIPO NEW JERSEY E RECINZIONE SOPRASTANTE H=1.00 M CON RETE IN POLIETILENE DI COLORE ARANCIONE
- RECINZIONE DI CANTIERE - CON BARRE DI ACCIAIO Ø 22 mm INFISSE NEL TERRENO H=1.50 m E RETE DI SCHERMATURA IN POLIETILENE ESTRUSO DI COLORE ARANCIONE.
- TELO ANTIPLOVERE DA APPLICARSI ALLA RECINZIONE
- AREA DEPOSITI
- INGRESSO CARRALE DI CANTIERE
- USCITA CARRALE DI CANTIERE
- ACCESSO CARRALE E/O PEDONALE ESISTENTE SEMPRE GARANTITO
- ACCESSO PEDONALE ESISTENTE SEMPRE GARANTITO - LARGHEZZA PERCORSO MIN. 1.50 M
- STRADA DI ACCESSO SEMPRE GARANTITA CON LARGHEZZA MINIMA DI 3.30 M
- STRADE CAMPESTRI ESISTENTI
- STRADA CAMPESTRE DI PROGETTO
- STRADA CAMPESTRE TEMPORANEA DA RIPRISTINARE ALLO STATO DI FATTO A FINE LAVORI
- B — BARACCAMENTO BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME 2.60X5.20X2.20 - PACCO MEDICAZIONE - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
- wc1 — BAGNO CHIMICO DI CANTIERE
- wc2 — BAGNO CHIMICO PER ESTERNI
- P — PARCHEGGIO
- Z — POSIZIONE MACCHINARI/ATTREZZATURE
- U — LOCALE UFFICI
- DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE ROSSA FISSA
- DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE
- 1 — FABBRICATI OGGETTO DI MONITORAGGIO DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA SUDDIVISI INDICATIVAMENTE IN GRUPPI DI N. 3 A DISCREZIONE DELLA DL

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

VARIANTE ALLA S.P. 166 TRACCIATO A SUD DELL'ABITATO DI CALUSCO D'ADDA - LOTTO N. 2

PROGETTISTI

Dott. Arch. Giosuè Savoldelli

via G. Rosa, 13/F - 24125 Bergamo (BG) - mail: gio.savoldelli@gmail.com

Dott. Ing. Fatima Midali

via Ing. S. Calvi, 59 - 24014 Piazza Brembana (BG) - fatima.midali@gmail.com

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giuseppe Barbera

Piazza S. Fedele, 1 - 24033 CALUSCO D'ADDA (BG)
Tel. 035.4389011 - email: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO GENERALE

OGGETTO

Planimetria generale di PSC

TAVOLA / ALLEGATO

PG06

ORIENTAMENTO

N. DOCUMENTO

DATA 15/01/2021

SCALA 1:1000

AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE	DATA	REVISIONE
Aggiornamento per verifica	26/04/2021	REV01
Aggiornamento 2023	24/03/2023	REV02